

Informácia o projekte **Advancing University Capacity and Competence in Research, Development a Innovation** (ďalej len „**ACCORD**“)

<b>Doba realizácie projektu</b>	<b>52 mesiacov</b>
Začiatok realizácie	09/2019
Ukončenie realizácie	12/2023

### Rozpočet projektu spolu

Celková výška výdavkov	119 722 487,86 EUR
Celková výška oprávnených výdavkov	110 968 053,86 EUR
Celková výška neoprávnených výdavkov	8 754 434,00 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR	95%
Výška NFP	105 419 651,16 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov	5 548 402,70 EUR

### Rozpočet STU v Bratislave

Celková výška oprávnených výdavkov	55 318 054,11 EUR
Celková výška neoprávnených výdavkov	5 510 000,00 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR	95%
Výška NFP	52 552 151,40 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov	2 765 902,71 EUR

---

### Súčasný stav implementácie

#### 1) Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov

- Stavebný objekt FEI - blok A, T, AB, BC, dielo ukončené, celkové náklady 4 232 126,25 EUR bez DPH, 5 078 551,50 EUR s DPH
- Stavebný objekt FEI – posluchárne, prebiehajú rekonštrukčné práce, celkové náklady 6 244 977,33 EUR bez DPH, 7 493 972,80 EUR s DPH, opcia na inováciu dátového centra 465 891,60 EUR bez DPH, 559 069,92 EUR s DPH.
- Technické zabezpečenie laboratória, FEI, ukončené VO, kontrola pred podpísaním zmluvy, celkové náklady 45 399,52 EUR bez DPH, 54 479,42 EUR s DPH
- Stavebný objekt FCHPT, prebieha rekonštrukcia, celkové náklady 8 648 966,67 EUR bez DPH, 10 378 760,00 EUR s DPH
- Stavebný objekt SvF - blok B, rekonštrukcia strechy ukončená, celkové náklady 825 548,58 EUR bez DPH, 990 658,30 EUR s DPH; rekonštrukcia obalového plášťa prebiehajú práce, celkové náklady 3 823 463,35 EUR bez DPH, 4 150 619,86 EUR s

DPH; rekuperácia, prebiehajú práce, celkové náklady 430 586,79 EUR bez DPH, 516 704,15 EUR s DPH

- Stavebný objekt SvF - aula akademika Bellu, pripravené vyhlásenie verejného obstarávania, náklady podľa výkazu výmer 2 795 609,97 EUR bez DPH, 3 354 731,97 EUR s DPH
- Stavebný objekt SvF - blok A, rekonštrukcia obalového plášt'a a interiéru, pripravené vyhlásenie verejného obstarávania, náklady podľa výkazu výmer 4 476 329,04 EUR bez DPH, 5 371 597,85 EUR s DPH
- Stavebný objekt SjF, ukončené verejné obstarávanie, prebieha podpisovanie ZoD, doba realizácie diela 18 mesiacov, celkové náklady 564 314,37 EUR bez DPH, 650 947,34 EUR s DPH
- Infraštruktúra laboratórií FIIT, práce ukončené, celkové náklady 17 855,29 EUR bez DPH, 21 426,35 EUR s DPH

## 2) Prístrojová infraštruktúra

Celková suma na prístroje 6 505 509,09 EUR s DPH.

Dodané prístroje v hodnote 2 575 639,24 EUR s DPH

## 3) Mzdové výdavky

Mzdové výdavky sa týkajú riešiteľov a administratívnych pracovníkov.

Celková výška oprávnených mzdových výdavkov: 2 870 218,84 EUR (odborní pracovníci a administratívni pracovníci).

V súčasnej dobe bolo podaných celkovo 10 žiadostí o platbu vo výške 1 252 561,64 €, z toho bolo uhradené 241 823,12 € (obdobie november/december 2019, január až apríl 2020).

## 4) Prehľad podaných a spracovaných žiadostí o platbu

Tabuľka uhradených mzdových výdavkov po pracoviskách

	<b>5001 (11-12/19)</b>	<b>5002 (01-02/20)</b>	<b>5003 (03-04/20)</b>	<b>Spolu</b>
R-STU	13 957,96 €	27 304,46 €	29 693,93 €	<b>70 956,35 €</b>
SjF	1 225,25 €	29 717,11 €	28 996,11 €	<b>59 938,47 €</b>
FCHPT		51 400,02 €	21 350,26 €	<b>72 750,28 €</b>
NC			6 635,87 €	<b>6 635,87 €</b>
Paušál	2 277,48 €	16 263,24 €	13 001,43 €	<b>31 542,15 €</b>
<b>Spolu</b>	<b>17 460,69 €</b>	<b>124 684,83 €</b>	<b>99 677,60 €</b>	<b>241 823,12 €</b>

Prehľad podaných žiadostí o platbu, stav k 5.10.2021

	ŽoNFP celkom EUR	Stiahnuté /zamietnuté ŽoNFP	Požadované ŽoNFP	Uhradené	Neoprávnené	Neuhradené
STU	14 311 753,80	204 137,89	14 107 615,91	11 696 787,51	80 297,58	2 330 530,82
UK	1 550 303,55	0,00	1 550 303,55	870 883,33	5 155,00	674 265,22
Spolu	15 862 057,35	204 137,89	15 657 919,46	12 567 670,84	85 452,58	3 004 796,04

V Bratislave, dňa 6.10.2021

Vypracoval: Ing. Milan Belko, PhD.